

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2569**



**เทศบาลตำบลเชียงเรียง
อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม**

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เทศบาลตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สอน

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการอุดหนุน ค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนขามเรียง เขียว โนนแสง ดอนมัน	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษา ปีที่ 1 -6 จำนวน 176 คนอัตรา มีอละ 22 บาทต่อคน จำนวน 200 วันเป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น(2566 -2570) ทบพวน ครั้งที่ 1/2567ลำดับที่ 3 หน้าที่ 61	774,400	1 - 31 ต.ค. 68 1 - 31 พ.ค. 69	√	-	-	693,044
2	โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหารสถาน ศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่า อาหารกลางวันเงินรายหัวนักเรียน เงินค่าพัฒนาการจัดการศึกษาและ เงินอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สถานศึกษาภายในสังกัด	2,640,300	1 - 31 ต.ค. 68 1 - 31 ม.ค. 69 1 - 30 เม.ย. 69 1 - 31 ก.ค. 69	√	-	-	1,804,804

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	(ต่อ)	<p>และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลตำบลขามเรียงโดย การหักส่งผลัดให้โรงเรียนและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โรงเรียนสาธิตเทศบาล ขามเรียงเป็นเงิน 785,140 บาท 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ขามเรียง เป็นเงิน 520,455บาท 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะกอก เป็นเงิน 367,350 บาท 4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ขามเรียง เป็นเงิน 269,390 บาท 5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนา เป็นเงิน 416,330 บาท 6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขียบ เป็นเงิน 281,635 บาท <p>เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น</p>						

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
		(พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 2 หน้าที่ 60						
3	โครงการอุดหนุน ค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านดอนนา	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 65 คน อัตรา มีอละ 27 บาท ต่อคน จำนวน 200 วัน เป็นไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 4 หน้าที่ 62	351,000	1 - 31 ต.ค. 69 1 - 31 พ.ค. 69	√	-	-	351,000
4	โครงการอุดหนุน ค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านมะกอก (มะกอกวิทยาสรรค์)	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 69 คน อัตรา มีอละ 27 บาท ต่อคน จำนวน 200 วัน และ	459,000	1 - 31 ต.ค. 69 1 - 31 พ.ค. 69	√	-	-	459,000

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
		สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3 (โรงเรียนขยายโอกาส ทางการศึกษา)จำนวน 16 คน อัตราмі้อละ 27 บาท ต่อคน จำนวน 200 วัน เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570) ทบพวครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 5 หน้าที่ 62						
5	โครงการอุดหนุน ค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านหนองขาม หัวหนองสามัคคี	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ประถมศึกษาปีที่ 1 -6 จำนวน 36 คน อัตราмі้อละ 36 บาท ต่อคน จำนวน 200 วัน เป็น ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบพว ครั้งที่ 1/2566 ลำดับที่ 6 หน้าที่ 63	259,200	1 - 31 ต.ค. 69 1 - 31 พ.ค. 69	√	-	-	259,200

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
6	วัสดุงานบ้านงานครัว	<p>สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวดังนี้ 1. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 40,000 บาท</p> <p>2. ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสาธิตเทศบาลขามเรียง จำนวน 174,205.20 บาท</p> <p>3. ค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลขามเรียง จำนวน 5 แห่งจำนวน 174,205.20 บาท</p> <p>4. ค่าอาหารเสริมนมให้แก่นักเรียนสำหรับโรงเรียนในสังกัดสพฐ. จำนวน 4 แห่ง จำนวน 772,756 บาท</p>	1,346,600	1 - 31 ต.ค. 68 1 - 30 ก.ย. 69	√	-	-	447,453.10

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
		เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบพวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 7 หน้าที่ 63						

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาและการ ให้ความช่วยเหลือนักเรียน ของเทศบาลตำบล ขามเรียง	สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับ นักศึกษาและการให้ความช่วย เหลือนักเรียนของเทศบาลตำบล ขามเรียง	80,000	1 พ.ค. 69 31 พ.ค. 69	-	-	√	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนผู้สอน

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการแข่งขันทักษะ ทางวิชาการศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในเขตเทศบาล ตำบลขามเรียง	แข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบล ขามเรียงเป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 -2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 1 หน้าที่ 65	20,000	1 ก.พ 69 31 มี.ค. 69	-	-	√	ยังไม่ดำเนินการ
2	โครงการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	แข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/ 2567 ลำดับที่ 1 หน้าที่ 65	20,000	1 พ.ย.68 31 ธ.ค. 68	√	-		ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	โครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลขามเรียง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/	20,000	1 มี.ย. 69 31 ก.ย.69	-	-	√	ยังไม่ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
		2567 ลำดับที่ 13 หน้าที่ 69						
4	ศึกษานอกสถานที่ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศ บาลตำบลขามเรียง	ศึกษานอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในสังกัดเทศบาลตำบลขามเรียง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/ 2567 ลำดับที่ 13 หน้าที่ 69	30,000	1 ก.ค. 69 30 ก.ย. 69	-	-	√	ยังไม่ดำเนินการ
5	ส่งเสริมพัฒนาการเด็กและ เยาวชนเทศบาลตำบล ขามเรียง	ส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลขามเรียง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/ 2567 ลำดับที่ 13 หน้าที่ 69	20,000	1 ม.ค. 69 31 ม.ค. 69	√	-		35,000

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา และการบริการทางการศึกษา

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	จ้างเหมาบริการครูผู้สอน (ปฐมวัย)	จ้างเหมาบริการครูผู้สอนระดับ ปฐมวัยสำหรับโรงเรียนบ้าน ดอนหนอง สังกัดเทศบาลตำบล ขามเรียง เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 1 หน้าที่ 75	288,000	1 ต.ค. 68 31 ก.ย. 69	√	-	-	186,168
2	จ้างเหมาบริการครูผู้สอน (ปฐมศึกษา)	จ้างเหมาบริการครูผู้สอนระดับปฐม ศึกษา สำหรับโรงเรียนบ้าน ดอนหนอง สังกัดเทศบาลตำบล ขามเรียง เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 2 หน้าที่ 75	864,000	1 ต.ค. 68 31 ก.ย. 69	√	-	-	459,058

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
3	จ้างเหมาบริการเจ้าพนักงาน งานธุรการ	จ้างเหมาบริการเจ้าพนักงานธุรการ สำ หรับโรงเรียนบ้านดอนหนอง สังกัด เทศบาลตำบลขามเรียง เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบพวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 4 หน้าที่ 76	120,000	1 ต.ค. 68 31 ก.ย. 69	√	-	-	79,474
4	จ้างเหมาบริการนักการ ภารโรง	จ้างเหมาบริการนักการภารโรง สำหรับโรงเรียนถ้ำไอนบ้าน ดอนหนอง สังกัดเทศบาลตำบล ขามเรียง เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบพวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 3 หน้าที่ 76	108,000	1 ต.ค. 68 31 ก.ย. 69	√	-	-	72,000

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการให้กับเด็กและเยาวชน

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการแข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติด	จัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด เพื่อสร้างความสมัคสมานสมัคคี ให้กับเยาวชนจำนวน 23 หมู่บ้าน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ทบพวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 1 หน้าที่ 71	150,000	1 ม.ค. 69 31 มี.ค. 69	√	-	-	292,600

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการจัดงานประเพณี บุญมหาชาติ(บุญผะเหวด หรือบุญเดือนสี่)	จัดงานประเพณีบุญมหาชาติ ประจำปีเพื่ออนุรักษ์สืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 2 หน้าที่ 73	50,000	1 มี.ค. 69 31 มี.ค. 69	√	-	-	70,000
2	โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง	จัดงานประเพณีลอยกระทงเพื่อ อนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒน ธรรมให้คงอยู่สืบไป เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570)ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 3 หน้าที่ 73	100,000	1 พ.ย. 68 30 พ.ย. 68	√	-	-	59,000

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
3	โครงการจัดงานประเพณี วันสงกรานต์	จัดงานประเพณีวันสงกรานต์เพื่อ อนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมให้ คงอยู่สืบไป เป็นไปตามแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบพวนครั้งที่ 1/2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2568 ลำดับที่ 1 หน้า 6	50,000	1 มี.ค. 69 31 มี.ค. 69	√	-	-	50,000
4	โครงการจัดงาน วันเข้าพรรษา	จัดงานวันเข้าพรรษาประจำปี เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน ร่วมในการสืบสานและอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ทบพวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 1 หน้า 72	50,000	1 ก.ค. 69 31 ก.ค. 69	-	-	√	ยังไม่ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
5	โครงการส่งเสริม กิจกรรมประเพณี บุญคุณลาน	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ จัดงานบุญคุณลาน ซึ่งเป็นขนบ ธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้ คงอยู่สืบไปเป็นไปแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 ลำดับที่ 4 หน้า 7	200,000	1 ม.ค. 69 29 ก.พ. 69	√	-	-	80,000
6	โครงการประเพณีบุญ บั้งไฟ	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ซึ่งเป็น ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ให้คงอยู่สืบไปเป็นไป เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 4 หน้า ที่ 74	250,000	1 พ.ค. 69 30 มิ.ย. 69	√	-	-	142,000

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ 3 การสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

แผนงาน งบกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	สนับสนุนงบประมาณ รายจ่ายกิจการ ประปา	สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายงบ ประมาณเฉพาะการกิจการประปา เทศบาลตำบลขามเรียง เป็นไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 6 หน้าที่ 79	220,000	1 ต.ค. 68 31 ธ.ค. 68	√	-	-	220,000
2	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตำบล ขามเรียงที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ ตามระเบียบกฎหมายและ หนังสือสั่งการตามระเบียบกำหนด เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 1 หน้าที่ 77	12,544,800	1 ต.ค. 68 30 ก.ย. 69	√	-	-	8,316,300

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
3	เบี้ยยังชีพความพิการ	ค่าเบี้ยยังชีพความพิการตำบล ขามเรียงตามผู้มีสิทธิได้รับเบี้ย ยังชีพผู้พิการตามกฎหมาย ระเบียบกำหนด เป็นไปตามแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2567) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 2หน้าที่ 77	2,371,200	1 ต.ค. 68 30 ก.ย. 69	√	-	-	1,617,600
4	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้ รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ที่ยากจนหรือ ถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะไม่ สามารถประกอบอาชีพเลี้ยง ตนเองได้ เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2567 ลำดับ ที่ 3 หน้าที่ 78	48,000	1 ต.ค. 68 30 ก.ย. 69	√	-	-	32,000

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
5	เงินสำรองจ่าย	จ่ายในกรณีที่มีเหตุสาธารณภัย เกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกัน และยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วน รวมเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบพวน ครั้งที่ 1/2576 ลำดับที่ 7 หน้าที่ 79	100,000	1 ต.ค. 68 30 ก.ย. 69	√	-	-	17,615.20
6	ค่าใช้จ่ายในการ จรรยา	ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาการ จรรยาที่ ประชาชนได้รับ ประโยชน์โดยตรงเช่นการ ทาสีดีเส้นสัญญาณไฟจราจร ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ แผ่นป้ายจราจร กระงกโค้งมน ไฟแวน กระบองไฟจราจร	12,000	1 มิ.ย. 69 31 ส.ค. 69	-	-	√	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
7	เงินกองทุนสวัสดิการ ชุมชน	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ยึดหลักการประชาชนออม 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ส่วน และรัฐบาลสมทบ 1 ส่วน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบพวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 5 หน้า 78	100,000	1 ต.ค. 68 31 ธ.ค. 68	-	-	√	ยังไม่ได้ดำเนินการ
8	สมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพระดับท้องถิ่น	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่นชื่อบัญชี "ระบบ ประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลขามเรียง	570,000	1 ก.พ. 69 30 เม.ย. 69	√	-	-	360,000
9	ค่าชำระหนี้เงินกู้	ชำระหนี้เงินต้นให้กับกองทุน ส่งเสริมกิจการเทศบาล	2,277,000	1 ต.ค. 68 30 ก.ย. 69	-	-	√	ยังไม่ได้ดำเนินการ
10	ค่าชำระดอกเบี้ย	ชำระหนี้ดอกเบี้ยให้กับกองทุน ส่งเสริมกิจการเทศบาล	445,000	1 ต.ค. 68 30 ก.ย. 69	-	-	√	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ 3 การสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นด้านส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต	การดำเนินการช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นด้านส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตในเขตพื้นที่ ที่ตำบลขามเรียงเป็นไปตามแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับ ที่ 4 หน้าที่ 82	100,000	1 ก.ค. 69 30 ก.ย. 69	-	-	√	ยังไม่ได้ดำเนินการ
2	อบรมคุณธรรมจริยธรรม ผู้สูงอายุ	จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับ ผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลตำบลขามเรียง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 2 หน้าที่ 80	100,000	1 มี.ค. 69 30 มิ.ย. 68	-	-	√	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ 3 การสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

แผนงาน ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	ฝึกอาชีพผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด	ฝึกอาชีพเพื่อพัฒนาทักษะให้กับผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568 ลำดับที่ 1 หน้า 3	20,000	1 ก.ค. 69 30 ก.ย. 69	-	-	√	ยังไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพระยะสั้นให้ประชาชน	ฝึกอบรมให้ความรู้การประกอบอาชีพเสริมให้กับประชาชน - เพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน - เพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 9 หน้า 86	50,000	1 มี.ค. 69 30 มิ.ย. 69	-	-	√	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
3	ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ	จัดอบรมและศึกษาดูงานนอก สถานที่เกี่ยวกับการประกอบ อาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับประชาชน เป็นไปตามแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบพวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 5 หน้า 84	30,000	1 มี.ค. 69 30 มิ.ย. 69	-	-	√	ยังไม่ได้ดำเนินการ
4	โครงการอบรมป้องกัน และแก้ไขปัญหาความ รุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว	จัดอบรมให้ความรู้ในการแก้ไขปัญหา หาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ให้กับ ประชาชนเป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบพวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับ ที่ 6 หน้า 85	20,000	1 ก.ค. 69 30 ธ.ย. 69	-	-	√	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมประชาธิปไตย และกระบวนการประชาสังคมโดยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น	ใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหาร ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้ง ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ และให้ข้อมูลข่าวสารแก่พนักงาน เทศบาล เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับ ที่ 1 หน้า 89	10,000	1 ต.ค. 68 30 ก.ย. 69	-	-	√	ยังไม่ได้ดำเนินการ
2	คลินิกกฎหมายเทศบาล ตำบลขามเรียง	เพื่อให้บริการประชาชนได้รับคำ ปรึกษาด้านกฎหมาย เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 3 หน้าที่ 92	10,000	1 มี.ค. 69 30 ก.ย. 69	-	-	√	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
3	จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	ร่วมจัดงานกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการ และประชาชนใน พื้นที่อำเภอกันทรวิชัย จังหวัด มหาสารคามเป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับ ที่ 2 หน้า 90	10,000	1 มี.ค. 69 30 มี.ค. 69	√	-	-	17,000
4	เทศบาลเคลื่อนที่	เพื่อออกให้บริการประชาชนในเขต พื้นที่ตำบลขามเรียงเป็นไปตามแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 4 หน้า 93	10,000	1 ม.ค. 68 30 ก.ย. 69	-	-	√	ยังไม่ได้ดำเนินการ
5	โครงการแก้ไขปัญหา ความยากจนและส่งเสริม อาชีพของประชาชน ตำบลขามเรียง	ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้ ประชาชนเพื่อพัฒนาสินค้าใน ชุมชนสู่การจำหน่ายและกระตุ้น เศรษฐกิจของชุมชนเป็นไปตาม	50,000	1ต.ค. 69 30 ก.ย. 69	√	-	-	270,810

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
		แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบพวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 5 หน้า 94						
6	โครงการเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"	จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม ของทุกปี และวันสำคัญของชาติไทยเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบพวน ครั้งที่ 1/2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2568 ลำดับที่ 1 หน้า 9	10,000	1ต.ค. 68 30 ก.ย. 69	√	-	-	53,320

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
7	โครงการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจ ในพื้นที่สืบสานงานศิลป์ และภูมิปัญญาพื้นบ้าน ด้วยการจัดตั้งลานวัฒน ธรรมตำบลขามเรียง	จัดกิจกรรมสืบสานงานศิลป์ และภูมิปัญญาพื้นบ้านลาน วัฒนธรรมตำบลขามเรียง เพื่อ ส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้น เศรษฐกิจในพื้นที่ เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2568 ลำดับที่ 3 หน้า 12	50,000	1 พ.ย. 68 30 ก.ย. 69	-	-	√	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	ลดเมืองร้อนด้วยมือเรา	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับลดปัญหาปริมาณขยะในชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลขามเรียง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) ทบทวน ครั้งที่1/2567 ลำดับที่ 7 หน้า 130	10,000	1 ม.ค. 69 29 ก.พ. 69	-	-	√	ยังไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่อาสาสมัครในการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 6 หน้า 130	10,000	1 มี.ค. 69 30 เม.ย. 69	√	-	-	37,756
3	สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	ดำเนินการจัดซื้อวัคซีนเพื่อใช้ในการฉีดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขต	61,000	1 มี.ค. 69 30 เม.ย. 69	√	-	-	65,790

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
		ตำบลขามเรียงเป็นไปตามแผน พัฒนานาท้องถื่น (พ.ศ. 2566 - 2570)ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 2หน้า 128						
4	สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	ดำเนินการสำรวจข้อมูลจำนวน สัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถื่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 5 หน้า 129	11,400	1 -30 ต.ค. 69 1 -31 ส.ค. 69	-	-	√	ยังไม่ได้ดำเนินการ
5	โครงการอาหารปลอดภัย	จัดอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร และแผงลอยในเขตพื้นที่ตำบล ขามเรียงเพื่อนำไปใช้ในการ ประกอบอาหารได้อย่างถูกต้อง ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถื่น	10,000	1 พ.ค. 69 30 พ.ค. 69	-	-	√	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
		(พ.ศ. 2566 -2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 4 หน้า 129						

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ 6 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงาน รักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการแก้ไขปัญหา ประชากรแฝงเขต เทศบาลตำบลขามเรียง	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ แก้ไขปัญหาประชากรแฝงในเขต เทศบาลตำบลขามเรียงเป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบพวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 1 หน้า 96	10,000	1 ก.ค. 69 31 ส.ค. 69	-	-	√	ยังไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟู หลังเกิดสาธารณภัย	ให้ความช่วยเหลือเี่ยวยาประชาชน ผู้ประสบสาธารณภัยและผู้ประสบ ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เป็นไปตามแผน พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 -2570) ทบพวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับ ที่ 4 หน้า 106	100,000	1 ต.ค. 68 30 ก.ย. 69	√	-	-	219,482

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
3	ประชารัฐร่วมใจสร้าง หมู่บ้านมั่นคงปลอดภัย ปลอดภัยาสพตติคอย่าง ยั่งยืน (ชุมชนเข้มแข็ง)	ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม ประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านมั่นคง ปลอดภัย ปลอดภัยาสพตติคอย่าง ยั่งยืนเป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 7 หน้า 107	20,000	1 ก.ค. 69 31 ส.ค. 69	-	-	√	ยังไม่ได้ดำเนินการ
4	โครงการฝึกทบทวนชุด ปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติ	เพื่อส่งเสริมความรู้และพัฒนาระบบ ปฏิบัติการกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้กับ จิตอาสาภัยพิบัติของเทศบาลตำบล ขามเรียงเป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับ ที่ 5 หน้า 106	10,000	1 ส.ค. 69 30 ก.ย.69	-	-	√	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
5	โครงการฝึกทบทวน สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง)	ฝึกทบทวนสมาชิกอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาล ตำบลขามเรียงเพื่อเตรียมความพร้อม ในการรับมือสาธารณภัย ที่อาจเกิดขึ้นเป็นไปตามแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่1/2567 ลำดับที่ 8 หน้า108	250,000	1 ก.ค. 69 30-ส.ค.-69	-	-	√	ยังไม่ได้ดำเนินการ
6	โครงการฝึกอบรมซ่อม แผนอพยพหนีไฟใน สถานศึกษา	ฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมใน การรับมือสาธารณภัยและแนวทาง ปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยในสถาน ศึกษาให้กับคณะครูเจ้าหน้าที่และ นักเรียนเป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับ ที่ 1 หน้า 104	10,000	1 เม.ย.69 30 มิ.ย. 69	-	-	√	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
7	โครงการสำนักทะเบียน ท้องถิ่นเทศบาลตำบล ขามเรียงสร้างรอยยิ้มให้ กับประชาชน และ สถาบันการศึกษา	ออกให้บริการเชิงรุกร่วมกับศูนย์ บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขา มหาสารคามให้กับนักเรียน บุคลากรทางการศึกษาและ ประชาชนทั่วไปในการจัดทำบัตร ประจำตัวประชาชนเป็นไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ทบทวน ครั้งที่1/2567 ลำดับที่ 2 หน้า97	10,000	1 พ.ค. 69 30 มิ.ย. 69	√	-	-	9,225

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ 7 การจัดหาและพัฒนารายได้

แผนงาน บริหารงานคลัง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการสำรวจข้อมูล ภาคสนามปรับปรุงแผน ที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษี และทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาล ให้ได้มาตรฐานเป็นไปตามแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบพวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 2 หน้า 112	50,000	1 ม.ค. 69 30 ก.ย. 69	-	-	√	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ 9 ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันควบคุมโรคอย่างทั่วถึงและมีมาตรฐาน

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	อุดหนุนองค์กรประชาชน บ้านขามเรียง หมู่ที่ 1	อุดหนุนตามโครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุขมูลฐาน ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านขามเรียง เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 8 หน้า 131	20,000	1 ก.ค. 69 30 ก.ย. 69	-	-	√	ยังไม่ได้ดำเนินการ
2	อุดหนุนองค์กรประชาชน บ้านโนนแสง หมู่ที่ 2	อุดหนุนตามโครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุขมูลฐาน ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโนนแสง เป็นไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 -2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 9 หน้าที่ 131	20,000	1 ก.ค. 69 30 ก.ย. 69	-	-	√	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
3	อุดหนุนองค์กรประชาชน บ้านเขียบ หมู่ที่ 3	อุดหนุนตามโครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุขมูลฐาน ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านเขียบ เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570) ทบพวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 10 หน้า 132	20,000	1 ก.ค. 69 30 ก.ย. 69	-	-	√	ยังไม่ได้ดำเนินการ
4	อุดหนุนองค์กรประชาชน บ้านหนองแซ่ หมู่ที่ 4	อุดหนุนตามโครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุขมูลฐานให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองแซ่เป็นไปตามแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบพวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 11 หน้า 132	20,000	1 ก.ค. 69 30 ก.ย. 69	-	-	√	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
5	อุดหนุนองค์กรประชาชน บ้านมะกอก หมู่ที่ 5	อุดหนุนตามโครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุขมูลฐาน ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านมะกอกเป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบพวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 12 หน้า 133	20,000	1 ก.ค. 69 30 ก.ย. 69	-	-	√	ยังไม่ได้ดำเนินการ
6	อุดหนุนองค์กรประชาชน บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 6	อุดหนุนตามโครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุขมูลฐาน ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านห้วยชันเป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบพวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 13 หน้า 134	20,000	1 ก.ค. 69 30 ก.ย. 69	-	-	√	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
7	อุดหนุนองค์กรประชาชน บ้านดอนนา หมู่ที่ 7	อุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขมูลฐาน ให้แก่คณะกรรมการ การหมู่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านดอนนา เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบพวน ครั้งที่ 1/ 2567 ลำดับที่ 14 หน้า 134	20,000	1 ก.ค. 69 30 ก.ย. 69	-	-	√	ยังไม่ได้ดำเนินการ
8	อุดหนุนองค์กรประชาชน บ้านดอนหนอง หมู่ที่ 8	อุดหนุนตามโครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุขมูลฐานให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านดอนหนองเป็นไปตามแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบพวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 15 หน้า 135	20,000	1 ก.ค. 69 30 ก.ย. 69	-	-	√	ยังไม่ได้ดำเนินการ
9	อุดหนุนองค์กรประชาชน บ้านหนองขาม หมู่ที่ 9	อุดหนุนตามโครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุขมูลฐานให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านหนองขามเป็นไปตามแผน	20,000	1 ก.ค. 69 30 ก.ย. 69	-	-	√	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
		พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบพวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 16 หน้า 135						
10	อุดหนุนองค์กรประชาชน บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 10	อุดหนุนตามโครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุขมูลฐานให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหัวหนองเป็นไปตามแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบพวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 17 หน้า 135	20,000	1 ก.ค. 69 30 ก.ย. 69	-	-	√	ยังไม่ได้ดำเนินการ
11	อุดหนุนองค์กรประชาชน บ้านกุดหัวช้าง หมู่ที่ 11	อุดหนุนตามโครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุขมูลฐานให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านกุดหัวช้างเป็นไปตามแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบพวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 18 หน้า 136	20,000	1 ก.ค. 69 30 ก.ย. 69	-	-	√	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
12	อุดหนุนองค์กรประชาชน บ้านมะกอก หมู่ที่ 12	อุดหนุนตามโครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุขมูลฐานให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านมะกอกเป็นไปตามแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบพวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 19 หน้า 136	20,000	1 ก.ค. 69 30 ก.ย. 69	-	-	√	ยังไม่ได้ดำเนินการ
13	อุดหนุนองค์กรประชาชน บ้านดอนมัน หมู่ที่ 13	อุดหนุนตามโครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุขมูลฐาน ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านดอนมันเป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบพวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 20 หน้า 137	20,000	1 ก.ค. 69 30 ก.ย. 69	-	-	√	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
14	อุดหนุนองค์กรประชาชน บ้านโขงกุดเวียน หมู่ที่ 14	อุดหนุนตามโครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุขมูลฐานให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านโขงกุดเวียนเป็นไปตามแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 21 หน้า 138	20,000	1 ก.ค. 69 30 ก.ย. 69	-	-	√	ยังไม่ได้ดำเนินการ
15	อุดหนุนองค์กรประชาชน บ้านขามเรียง หมู่ที่ 15	อุดหนุนตามโครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุขมูลฐานให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านขามเรียง เป็นไปตามแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 22 หน้า 139	20,000	1 ก.ค. 69 30 ก.ย. 69	-	-	√	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
16	อุดหนุนองค์กรประชาชน บ้านดอนหนอง หมู่ที่ 16	อุดหนุนตามโครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุขมูลฐานให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านดอนหนอง เป็นไปตามแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบพวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 23 หน้า 140	20,000	1 ก.ค. 69 30 ก.ย. 69	-	-	√	ยังไม่ได้ดำเนินการ
17	อุดหนุนองค์กรประชาชน บ้านเขียบ หมู่ที่ 17	อุดหนุนตามโครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุขมูลฐานให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านเขียบเป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบพวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 24 หน้า 140	20,000	1 ก.ค. 69 30 ก.ย. 69	-	-	√	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
18	อุดหนุนองค์กรประชาชน บ้านมะกอก หมู่ที่ 18	อุดหนุนตามโครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุขมูลฐานให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่18 บ้านมะกอกเป็นไปตามแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)ทบทวน ครั้งที่1/2567 ลำดับที่ 25 หน้า 140	20,000	1 ก.ค. 69 30 ก.ย. 69	-	-	√	ยังไม่ได้ดำเนินการ
19	อุดหนุนองค์กรประชาชน บ้านมะกอก หมู่ที่ 19	อุดหนุนตามโครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุขมูลฐานให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 19 บ้านมะกอกเป็นไปตามแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 26 หน้า 140	20,000	1 ก.ค. 69 30 ก.ย. 69	-	-	√	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
20	อุดหนุนองค์กรประชาชน บ้านขามเรียง หมู่ที่ 20	อุดหนุนตามโครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุขมูลฐานให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 20 บ้านขามเรียงเป็นไปตามแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบพวนครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 26 หน้า 140	20,000	1 ก.ค. 69 30 ก.ย. 69	-	-	√	ยังไม่ได้ดำเนินการ
21	อุดหนุนองค์กรประชาชน บ้านหนองแซ่ หมู่ที่ 21	อุดหนุนตามโครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุขมูลฐานให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 21 บ้านหนองแซ่เป็นไปตามแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบพวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 26 หน้า 140	20,000	1 ก.ค. 69 30 ก.ย. 69	-	-	√	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
22	อุดหนุนองค์กรประชาชน บ้านเขียบ หมู่ที่ 22	อุดหนุนตามโครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุขมูลฐานให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 22 บ้านเขียบเป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 26 หน้า 140	20,000	1 ก.ค. 69 30 ก.ย. 69	-	-	√	ยังไม่ได้ดำเนินการ
23	อุดหนุนองค์กรประชาชน บ้านมะกอก หมู่ที่ 23	อุดหนุนตามโครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุขมูลฐานให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 23 บ้านมะกอกเป็นไปตามแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 26 หน้า 140	20,000	1 ก.ค. 69 30 ก.ย. 69	-	-	√	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ 10 ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุภาฯ สยามบรมราชกุมารี ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตำบลขามเรียง สونغพระราษดารีโดยเทศบาลตำบลขามเรียง	เพื่อดำเนินงานปกป้องทรัพยากรท้องถิ่นสำรวจ เก็บ รวบรวม ทรัพยากรท้องถิ่นและสนับสนุนในการอนุรักษ์ฐานทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อจัดทำฐานข้อมูลซึ่งมีทั้งทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรทางวัฒนธรรมภูมิปัญญา ตำบลขามเรียง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบพวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 2 หน้า 90	10,000	1 ม.ค. 69 30 ก.ย. 69	-	-	√	ยังไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการจัดตั้งโรงเรียนเพาะชำกล้าไม้ของเทศบาลตำบลขามเรียง	จัดตั้งโรงเรียนเพาะชำกล้าไม้ของเทศบาลตำบลขามเรียงเพื่อเพาะชำกล้าไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ เพื่อใช้สำหรับการปรับปรุงภูมิทัศน์ของ	20,000	1 ม.ค. 69 30 ก.ย. 69	-	-	√	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
		เทศบาลตำบลขามเรียงเป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2568 ลำดับที่ 2 หน้า 11						

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อ/ทางระบายน้ำ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการปรับปรุงป้าย โรงเรียนสาธิตเทศบาล ขามเรียง	ปรับปรุงป้ายโรงเรียนสาธิตเทศบาล ขามเรียงรายละเอียด ดังนี้ 1. ปุหินแกรนิต ขนาด 5.00x1.90 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9.50 ตารางเมตร 2. ผิวหินล้าง ขนาด 5.00x0.79 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3.95 ตารางเมตร 3. คิว ผิวหินล้าง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8.00 ตารางเมตร 4. งานรื้ออินป้ายเดิมขนาด 5.00x3 เมตร 5. งานก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น ฉาบปูนขนาด 5.00x2.00 เมตร หรือ 10.00 ตาราง เมตร 6. งานโครงสร้างรากฐาน เสา คานคอน กรีตเสริมเหล็ก รายละเอียดตามแบบ	174,500	1 มี.ค. 69 30 ก.ย. 69	-	-	√	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
		แปลนที่เทศบาลตำบลขามเรียงกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2568 ลำดับที่ 25 หน้า 35						
2	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามเรียง หมู่ที่ 15	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ทางถนนหลังป้อมตำรวจเชื่อมทางเข้า ลานแสดงศิลปวัฒนธรรม ผิวทางกว้าง 5 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่โดยรวมไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลขามเรียงกำหนดเป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ทบทวน ครั้งที่1/2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 /2568ลำดับที่ 10 หน้า 22	278,800	1 พ.ย. 68 31 ก.ย. 69	√	-	-	278,000

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
3	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขียบ หมู่ที่ 17	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากนาพ้อแก้วเชื่อมถนน ตำบลเขวาใหญ่ ผิวทาง กว้าง 5 เมตร ยาว 56 เมตรหนา 0.15 เมตร พื้นที่โดยรวมไม่น้อยกว่า 280 ตาราง เมตรรายละเอียดตามประมาณการงาน ก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลขามเรียงกำหนด เป็นไปตามแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวน ครั้งที่1/2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2568 ลำดับที่ 8 หน้า 21	177,700	1 พ.ย. 68 31 ก.ย. 69	-	-	√	ยังไม่ได้ดำเนินการ
4	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขียบ หมู่ที่ 3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านเขียบเชื่อมบ้านมะกอก ผิวทางกว้าง 3 เมตร ยาว 78 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่โดยรวมไม่น้อย กว่า 234 ตารางเมตร รายละเอียด ตามประมาณการงานก่อสร้างและ	154,800	1 พ.ย. 68 31 ก.ย. 69	-	-	√	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
		ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล ขามเรียงกำหนดเป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ทบพวน ครั้งที่ 1/2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2568 ลำดับที่ 9 หน้า 22						
5	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนนา หมู่ที่ 7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยท้ายบ้านเชื่อม มมส. บ้านดอนนา หมู่ที่ 7 ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่โดยรวมไม่น้อย กว่า 200 ตารางเมตร รายละเอียด ตามประมาณการงานก่อสร้างและตาม แบบแปลนที่เทศบาลตำบลขามเรียง กำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ทบพวน ครั้งที่ 1/2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2568 ลำดับที่ 8 หน้า 21	131,000	1 ม.ค. 69 28 ก.พ. 69	-	-	√	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
6	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนหนอง หมู่ที่ 8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากนาพอสู่บ้าน ไปบ้านสวน สารคาม 2 (ช่วงที่ 1) ผิวทางกว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่โดยรวมไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร (ช่วงที่ 2) ผิวทางกว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่โดย รวมไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงาน ก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลขามเรียงกำหนดเป็นไปตามแผน พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2568 ลำดับที่ 6 หน้า 19	359,000	1 ม.ค. 69 28 ก.พ. 69	-	-	√	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
7	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านโนนแสง หมู่ที่ 2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนเชื่อมบ้านหัวหนองถึง บ้านแม่สี ผิวทางกว้าง 4 เมตร ยาว 91.5 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ โดยรวมไม่น้อยกว่า 366 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและแบบแปลนที่เทศบาลตำบล ขามเรียงกำหนดเป็นไปตามแผน พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2568 ลำดับที่ 4 หน้า 18	235,200	1 ม.ค. 69 28 ก.พ. 69	-	-	√	ยังไม่ได้ดำเนินการ
8	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนเชื่อมบ้านหัวหนองไป บ้านโนนแสงผิวทางกว้าง 5 เมตร ยาว 54 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ กว้างข้างละ 0.30 เมตร พื้นที่โดยรวม ไม่น้อยกว่า 270 ตารางเมตรราย	174,700	1 ม.ค. 69 28 ก.พ. 69	-	-	√	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
		ละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล ขามเรียงกำหนดเป็นไปตามแผน พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2568 ลำดับที่ 5 หน้า 19						
9	โครงการก่อสร้างท่อ ระบายน้ำคอนกรีตในถนน แบบรางวี บ้านเขียบ หมู่ที่ 22	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตในถนน แบบรางวี จากหนองโน ถึงหนองสิม วางท่อระบายน้ำบ่อพักคสล.พร้อมรางวี ความยาว 200 เมตร ท่อน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร บ่อพักคสล. ขนาด 0.80x0.80 เมตร พร้อมรางวี ความยาวโดยรวมไม่น้อย กว่า 200 เมตร รายละเอียดตามประ มาณการก่อสร้าง และแบบแปลน ที่เทศบาลตำบลขามเรียงกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	433,400	1 ก.พ. 69 31 มี.ค. 69	-	-	√	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
		(พ.ศ.2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2568 ลำดับที่ 21 หน้า 31						
10	โครงการก่อสร้างท่อ ระบายน้ำคอนกรีต ในถนนแบบรางวี บ้านโนนแสง หมู่ที่ 2	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตในถนน แบบพิกุล เชื่อมทางหลวงชนบท วางท่อระบายน้ำบ่อพัก คสล.พร้อม รางวีความยาว 33 เมตร ท่อน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร บ่อพักคสล. ขนาด 0.80x0.80 เมตร พร้อมรางวี ความยาวโดยรวมไม่ น้อยกว่า 33 เมตร รายละเอียดตาม ประมาณการก่อสร้าง และแบบแปลน ที่เทศบาลตำบลมเรียงกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2568 ลำดับที่ 20 หน้า 30	76,200	1 ก.พ. 69 31 มี.ค. 69	-	-	√	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
11	โครงการก่อสร้างท่อ ระบายน้ำคอนกรีต ในถนนแบบรางวี บ้านมะกอก หมู่ที่ 19	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตในถนน แบบรางวี จากถนน อบจ.เชื่อมซอย ท้ายบ้าน บ้านมะกอก หมู่ที่ 19วางท่อ ระบายน้ำบ่อกัก คสล. พร้อมรางวี ความยาว 72 เมตรท่อน้ำ คสล.ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร บ่อกัก คสล. ขนาด 0.80x0.80 เมตร พร้อม รางวี ความยาวโดยรวมไม่น้อยกว่า 72 เมตร รายละเอียดตามประมาณ การก่อสร้าง และแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลขามเรียงกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2568 ลำดับที่ 23 หน้า 33	168,000	1 ก.พ. 69 31 มี.ค. 69	-	-	√	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
12	โครงการก่อสร้างท่อ ระบายน้ำคอนกรีตในถนน แบบรางวี บ้านมะกอก หมู่ที่ 23	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตในถนน แบบรางวี จากวัด ถึงบ้านเครื่องเสียง ชวมิตร วางท่อระบายน้ำบ่อกัก คสล. พร้อมรางวีความยาว120 เมตร ท่อน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร บ่อกักคสล. ขนาด 1.00x1.00 เมตร พร้อมรางวี ความยาวโดยรวมไม่ น้อยกว่า 120 เมตร รายละเอียดตาม ประมาณการก่อสร้างก่อสร้าง และ แบบแปลนที่เทศบาลตำบลยางเรียง กำหนดเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2568 ลำดับที่ 22 หน้า 32	304,600	1 เม.ย. 69 31 พ.ค. 69	-	-	√	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
13	โครงการก่อสร้างรั้ว รอบสำนักงานเทศบาล ตำบลขามเรียง	ก่อสร้างรั้วแผงตะแกรงเหล็กกล้าไนซ์ สำเร็จรูปบริเวณรอบสำนักงานเทศบาล ตำบลขามเรียงซุกกล้าไนซ์ ขนาด 2.00x2.50 เมตร มีความยาวไม่น้อย กว่า 387 เมตร พร้อมเสาเข็ม ค.อ.ร.	497,600	1 มี.ค. 69 30 เม.ย. 69	-	-	√	ยังไม่ได้ดำเนินการ
		งานประตูเลื่อน 2 บาน และงาน คอนกรีตกว้าง 6 เมตรยาว 6 เมตร หรือมีพื้นที่โดยรวมไม่น้อยกว่า 36 ตารางเมตรรายละเอียดตามประมาณ การก่อสร้างก่อสร้าง และแบบแปลน ที่เทศบาลตำบลขามเรียงกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2568 ลำดับที่ 22 หน้า 32						

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
14	โครงการปรับปรุงป้าย โรงเรียนสาธิตเทศบาล ขามเรียง	ปรับปรุงป้ายโรงเรียนสาธิตเทศบาล ขามเรียง รายละเอียด ดังนี้ 1. ปุหินแกรนิต ขนาด 5.00x1.90 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9.50 ตารางเมตร 2. ผิวหินล้าง ขนาด 5.00x0.79 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3.95 ตาราง เมตร รายละเอียดตามประมาณการ งานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลขามเรียงกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2568 ลำดับที่ 1 หน้า 15	174,500	1 มี.ค. 69 30 เม.ย. 69	-	-	√	ยังไม่ได้ดำเนินการ
15	โครงการปรับปรุงผิว จราจรแบบ OVERLAY ด้วยแอลส์ฟลด์คอนกรีต	ปรับปรุงผิวจราจรแบบ OVERLAY ด้วยแอลส์ฟลด์คอนกรีตสายทาง ซอยท้ายบ้านถึงบ้านพ่อน้อยผิวทาง	345,700	1 มี.ค. 69 30 เม.ย. 69	-	-	√	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	บ้านขามเรียง หมู่ที่ 1	กว้าง 4 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่โดยรวมไม่น้อย กว่า 780 ตารางเมตรรายละเอียด ตามประมาณการงานก่อสร้างและตาม แบบแปลนที่เทศบาลตำบลขามเรียง กำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบพนว ครั้งที่ 1/2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2568 ลำดับที่ 13 หน้า 25						
16	โครงการปรับปรุงผิว จราจรแบบ OVERLAY ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านขามเรียง หมู่ที่ 15	ปรับปรุงผิวจราจรแบบ OVERLAY ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตจากบ้าน ครูต้อยถึงถนนทางหลวงเชื่อมบ้าน เขียบ ผิวทางกว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่โดยรวม ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงาน ก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาล	319,100	1 ก.พ. 69 31 มี.ค. 69	-	-	√	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
		ตำบลขามเรียงกำหนดเป็นไปตามแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2568 ลำดับที่ 14 หน้า 25						
17	โครงการปรับปรุงผิว จราจรแบบ OVERLAY ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโนนแสวง หมู่ที่ 2	ปรับปรุงผิวจราจรแบบ OVERLAY ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตสายทางหน้า วัดถึงบ้านแม่จันสี่ผิวทางกว้าง 4 เมตร ยาว 86 เมตร หนา 0.05 เมตรพื้นที่ โดยรวมไม่น้อยกว่า 344 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงาน ก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลขามเรียงกำหนดเป็นไปตามแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2568 ลำดับที่ 11 หน้า 23	152,400	1 ก.พ. 69 31 มี.ค. 69	-	-	√	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
18	โครงการปรับปรุงผิว จราจรแบบ OVERLAY ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านมะกอก หมู่ที่ 19	ปรับปรุงผิวจราจรแบบ OVERLAY ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตจากถนน อบจ. ถึงสามแยกท้ายบ้านผิวทางกว้าง 3 เมตร ยาว 193 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่โดยรวมไม่น้อยกว่า 579 ตารางเมตรรายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลขามเรียงกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2568 ลำดับที่ 15 หน้า 26	260,500	1 ก.พ. 69 31 มี.ค. 69	-	-	√	ยังไม่ได้ดำเนินการ
19	โครงการปรับปรุงผิว จราจรแบบ OVERLAY ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองขาม หมู่ที่ 9	ปรับปรุงผิวจราจรแบบ OVERLAY ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตสายทางจาก บ้านแม่อ้อยถึงถนนเชื่อมบ้านหัวหนอง ผิวทางกว้าง 4 เมตร ยาว 117 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่โดยรวมไม่น้อย	207,400	1 มี.ค. 69 30 เม.ย. 69	-	-	√	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
		กว่า 468 ตารางเมตรรายละเอียด ตามประมาณการงานก่อสร้างและตาม แบบแปลนที่เทศบาลตำบลขามเรียง กำหนดเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2568 ลำดับที่ 12 หน้า 24						
20	โครงการปรับปรุงผิว จราจรโดยการเทพื้นผิว คอนกรีตเสริม บ้านเขียบ หมู่ที่ 17	ปรับปรุงผิวจราจรโดยการเทพื้นคอนกรีต ทับหน้าผิวคอนกรีตเดิมสายทางจากโรงสี พ่อแก้ว ถึงท้ายวัดผิวทางกว้าง 4 เมตร ยาว 70 เมตรหนา 0.10 เมตรพื้นที่โดยรวม ไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตรรายละเอียด ตามประมาณการก่อสร้างและแบบแปลน ที่เทศบาลตำบลขามเรียงกำหนดเป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2568 ลำดับที่ 16 หน้า 27	129,400	1 มี.ค. 69 30 เม.ย. 69	-	-	√	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
21	โครงการปรับปรุงผิว จราจรโดยการเททับ ผิวคอนกรีตเดิม บ้านดอนนา หมู่ที่ 7	ปรับปรุงผิวจราจรโดยการเทคอนกรีต ทับหน้าผิวคอนกรีตเดิมสายทางจาก โค้งกอไผ่ถึงสามแยกกลางหมู่บ้าน ผิวทางกว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่โดยรวมไม่น้อย 200 ตารางเมตร รายละเอียดตาม	95,800	1 เม.ย. 69 31 พ.ค. 69	-	-	√	ยังไม่ได้ดำเนินการ
		ประมาณการก่อสร้างและแบบแปลน ที่เทศบาลตำบลมเรียงกำหนดเป็นไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2568 ลำดับที่ 19 หน้า 29						
22	โครงการปรับปรุงผิว จราจรโดยการเททับผิว คอนกรีตเดิมบ้านมะกอก หมู่ที่ 5	ปรับปรุงผิวจราจรโดยการเทคอนกรีต ทับหน้าผิวคอนกรีตเดิมสายทางจาก บ้านพ่อถวิลถึงสามแยกโรงเรียนบ้าน มะกอกผิวทางกว้าง 3 เมตร ยาว 22 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่โดยรวม ไม่น้อย 66	38,600	1 เม.ย. 69 31 พ.ค. 69	-	-	√	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
		ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการ ก่อสร้างและแบบแปลนที่เทศบาลตำบล ขามเรียงกำหนดเป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2568 ลำดับที่ 18 หน้า 28						

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร

กลยุทธ์ 1 เสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	สำรวจความพึงพอใจของผู้ รับบริการ	จ้างมหาวิทยาลัยในการสำรวจ ความพึงพอใจของประชาชนผู้มา รับบริการของเทศบาลตำบล ขามเรียงด้านการบริการสาธารณะ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 3 หน้า 176	10,000	1 ต.ค. 68 30 ก.ย. 69	-	-	√	ยังไม่ได้ดำเนินการ
2	อุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนอำเภอกันทร วิชัยเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/ 2567 ลำดับที่ 4 หน้าที่ 177	20,000	1 ต.ค. 68 30 ก.ย. 69	√	-	-	20,000

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
3	อุดหนุนส่วนราชการ	จัดกิจกรรมงานราชพิธี/รัฐพิธี อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบพวน ครั้งที่ 1/ 2567 ลำดับที่ 5 หน้าที 177	20,000	1 ต.ค. 68 30 ก.ย. 69	√	-	-	20,000

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร

กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ บูรณาการงานขององค์กร ปรับปรุงพัฒนาองค์กร และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	ปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลตำบลขามเรียง	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลตำบลขามเรียงและสถานที่สาธารณประโยชน์ให้และร่มรื่นเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบพวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 3 หน้าที่ 145	65,000	1 พ.ย. 68 30 ก.ย. 69	-	-	√	ยังไม่ได้ดำเนินการ
2	ฝึกอบรมและทัศนศึกษา ดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพและ แนวคิดในการพัฒนา	ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเพิ่มศักยภาพและแนวคิดในการพัฒนาองค์กร เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบพวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 1 หน้าที่ 173	30,000	1 ม.ค. 69 30 ก.ย. 69	-	-	√	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
3	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้างวินัย การรักษาวินัย เพื่อพัฒนา บุคลากรนำไปสู่การปฏิบัติ งานของเทศบาลตำบล ขามเรียง	จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมและ เสริมสร้างวินัย การรักษาวินัยให้ แก่บุคลากรเทศบาลตำบลขามเรียง เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติ งานเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2567 ทบทวน ครั้งที่ 1/ลำดับ ที่ 2 หน้า 174	30,000	1 ธ.ค. 68 31 ส.ค. 69	-	-	√	ยังไม่ได้ดำเนินการ
4	จ้างเหมาคนงานทำความสะอาด	จ้างเหมาคนงานทำความสะอาด เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการทำความสะอาด สะอาดอาคารสำนักงาน ห้องน้ำ ห้องประชุมจำนวน 2 ราย ระยะเวลา 12 เดือน	216,000	1 ต.ค. 68 30 ก.ย. 69	√	-	-	140,220

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร

กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ บูรณาการทำงานขององค์กร ปรับปรุงพัฒนาองค์กร และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	จ้างเหมาบริการคนขับรถ ดินตะขาบ	จ้างเหมาบริการคนขับรถดินตะขาบ จำนวน 1 ราย ระยะเวลา 12 เดือนเป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับ ที่ 3 หน้า 98	180,000	1 ต.ค. 68 30 ก.ย.69	√	-	-	120,000
2	จ้างเหมาบริการคนงาน ปฏิบัติงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	จ้างเหมาบริการคนงานปฏิบัติ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยเพื่อปฏิบัติงานด้านการป้อง กันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 4 ราย ระยะเวลา 12 เดือน เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับ4 หน้า 98	432,000	1 ต.ค. 68 30 ก.ย.69	√	-	-	283,564

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร

กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ บูรณาการงานขององค์กร ปรับปรุงพัฒนาองค์กร และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน งานกองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อปฏิบัติหน้าที่การสำรวจผู้ ประกอบกิจการต่างๆ จำนวน 2 รายๆ ละ 108,000 บาท ระยะเวลา 12 เดือน	216,000	1 ต.ค. 68 30 ก.ย.69	√	-	-	122,127

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร

กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ บูรณาการงานขององค์กร ปรับปรุงพัฒนาองค์กร และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย

แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	จ้างเหมากำจัดขยะ มูลฝอย	จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย เพื่อลดปัญหาขยะตกค้าง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 3 หน้า 125	1,000,000	1 ต.ค. 68 30 ก.ย. 69	√	-	-	1,044,409.03
2	จ้างเหมาคนงาน กวาดถนน	จ้างเหมาคนงานกวาดถนนเพื่อ ลดปัญหาขยะตกค้างในชุมชน จำนวน 5 รายระยะเวลา 12 เดือน เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับ ที่ 1 หน้า 124	540,000	1 ต.ค. 68 30 ก.ย. 69	√	-	-	359,182

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
3	จ้างเหมาคนงานเก็บ ขนขยะมูลฝอย	จ้างเหมาคนงานเก็บขนขยะมูลฝอย เพื่อลดปัญหาขยะตกค้างในชุมชน จำนวน 12 ราย เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 2 หน้า 125	1,440,000	1 ต.ค. 68 30 ก.ย. 69	√	-	-	1,044,409.03

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร

กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ บูรณาการงานขององค์กร ปรับปรุงพัฒนาองค์กร และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	จ้างเหมาคนงานตัดหญ้า พรางกันน้ำซี	จ้างเหมาคนงานตัดหญ้าพรางกัน น้ำซีตัดกิ่งไม้ตามถนนหรือที่ สาธารณประโยชน์ และทำความสะอาด สะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 8 ราย ระยะเวลา 12 เดือน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/ 2567 ลำดับที่ 2 หน้า 125	540,000	1 ต.ค. 68 30 ก.ย. 69	√	-	-	360,000
2	จ้างเหมาบริการผู้ดูแล สถานีสูบน้ำด้วยพลังงาน ไฟฟ้าวังหังดอนนา	จ้างเหมาบริการผู้ดูแลสถานี สูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าวังหัง ดอนนา จำนวน 1 ราย ระยะเวลา 12 เดือน	108,000	1 ต.ค. 68 30 ก.ย. 69	√	-	-	72,000

