



# รายงานผลการการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น

กลยุทธ์ 3 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา และบริการทางการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณบาท	เบิกจ่ายบาท	คงเหลือบาท	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	แข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลขามเรียง	แข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลขามเรียง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ทบทวนครั้งที่ 1/ 2567 ลำดับที่ 1 หน้าที่ 65	864000	796300	67,700	-	-	√	1 มี.ค. 68- 31 มี.ค. 68	กองการศึกษา
2	แข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	แข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/ 2567 ลำดับที่ 1 หน้าที่ 65	50,000	43,400 536,100	66 3,900	√	-	-	1 ม.ค. 68- 28 ก.พ. 68	กองการศึกษา
3	ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์	ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลขามเรียง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/ 2567 ลำดับที่ 13 หน้าที่ 69	50,000	-	-	-	-	√	1 พ.ค. 68- 31 ส.ค. 68	กองการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณบาท	เบิกจ่ายบาท	คงเหลือบาท	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
4	ส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลขามเรียง	ส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลขามเรียง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/ 2567 ลำดับที่ 13 หน้าที่ 69	70,000	56,000	14,000	√	-	-	1 ม.ค. 68- 31 ม.ค. 68	กองการศึกษา

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และการบริการทางการศึกษา

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณบาท	เบิกจ่ายบาท	คงเหลือบาท	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	จ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบัติงานกองการศึกษา	จ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบัติงานกองการศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 5 หน้าที่ 76	180,000 864,000	101,000 796,300	79,000 67,700	√	-	-	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	กองการศึกษา
2	จ้างเหมาบริการครูผู้สอน (ปฐมวัย)	จ้างเหมาบริการครูผู้สอนระดับปฐมวัย สำหรับโรงเรียนบ้านดอนหนอง สังกัดเทศบาลตำบลขามเรียง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 1 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 2 หน้าที่ 75	288,000	536,100	3,900	√	-	-	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	กองการศึกษา
3	จ้างเหมาบริการเจ้าพนักงานธุรการ	จ้างเหมาบริการเจ้าพนักงานธุรการ สำหรับโรงเรียนบ้านดอนหนอง สังกัดเทศบาลตำบลขามเรียง เป็นไปตามแผนทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 4 หน้าที่ 76	120,000	118,600	1,400	√	-	-	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	กองการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณบาท	เบิกจ่ายบาท	คงเหลือบาท	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
4	จ้างเหมาบริการนักรการภารโรง	จ้างเหมาบริการนักรการภารโรง สำหรับโรงเรียนถ้ำไอนบ้านดอนหนอง สังกัดเทศบาลตำบลขามเรียง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 3 หน้าที่ 76	108,000	106,400	1,600	√	-	-	1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 68	กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการให้กับเด็กและเยาวชน

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ บาท	เบิกจ่ายบาท	คงเหลือบาท	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	แข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	จัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดเพื่อสร้าง ความสมัคสมานสามัคคีให้กับเยาวชนจำนวน 23 หมู่บ้าน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 1 หน้าที่ 71	864,000	796,300	67,700	√	-	-	1 เม.ย. 68 - 30 เม.ย. 68	การศึกษากอง

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณบาท	เบิกจ่ายบาท	คงเหลือบาท	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	จัดงานประเพณีบุญมหาชาติ (บุญผะเหวดหรือบุญเดือนสี่)	จัดงานประเพณีบุญมหาชาติประจำปี เพื่ออนุรักษ์ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 2 หน้าที่ 73	864,000	796,300	67,700	-	-	√	1 มี.ค. 68- 30 มี.ค. 68	กองการศึกษา
2	จัดงานประเพณีลอยกระทง	จัดงานประเพณีลอยกระทงเพื่ออนุรักษ์ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น วัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 1 หน้า 72	300,000	536,100	3,900	√	-	-	1 พ.ย. 68- 30 พ.ย. 68	กองการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 3 การสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณบาท	เบิกจ่ายบาท	คงเหลือบาท	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	สมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานเทศบาล ตามอัตราที่ทางราชการกำหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบพวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 4 หน้าที่ 78	500,000	368,782	131,218	√	-	-	1 ต.ค. 67-31 ก.ย. 68	สำนักปลัดเทศบาล
2	สมทบกองทุนเงินทดแทน	สมทบกองทุนเงินทดแทน กรณีลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหายเป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทนพ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561	40,000	9,400	30,600	√	-	-	1 ต.ค. 67-	กองคลัง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณบาท	เบิกจ่ายบาท	คงเหลือบาท	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
3	รายจ่ายกิจการประปา	ประมาณเฉพาะการกิจการประปาเทศบาลตำบลขามเรียง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570)ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 6 หน้าที่ 79	320,000	320000	0	√	-	-	31 ธ.ค. 68	ปลัดเทศบาล
4	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตำบลขามเรียง ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ ตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการตามระเบียบกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 1 หน้าที่ 77	12,514,800	11,961,100	553,700	√	-	-	1 ต.ค. 67- 31 ก.ย. 68	กองสวัสดิการฯ
5	เบี้ยยังชีพความพิการ	ค่าเบี้ยยังชีพความพิการตำบลขามเรียง ตามผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการตามกฎหมายระเบียบกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2567) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 2 หน้าที่ 77	2,364,000	2,364,000	0	√	-	-	1 ต.ค. 67- 31 ก.ย. 68	กองสวัสดิการฯ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณบาท	เบิกจ่ายบาท	คงเหลือบาท	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
6	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้วและมีความเป็นอยู่ที่ยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 3 หน้าที่ 78	72,000	48,000	24,000	√	-	-	1 ต.ค. 67-31 ก.ย. 68	กองสวัสดิการฯ
7	เงินสำรองจ่าย	จ่ายในกรณีที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกัน และยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2576 ลำดับที่ 7 หน้าที่ 79	300,000	38,626	261,374	√	-	-	1 ต.ค. 67-31 ก.ย. 68	สำนักปลัดเทศบาล

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณบาท	เบิกจ่ายบาท	คงเหลือบาท	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
8	ค่าใช้จ่ายในการจรรยา	ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาการจรรยาที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่นการทำสถิติเส้นสัญญาณไฟจราจรป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ แผ่นป้ายจรรยากระจกโค้งมน ไฟแวน กระบองไฟจราจร	12,000	10,800	1,200	√	-	-	1 ต.ค. 68-30 ก.ย. 68	สำนักปลัดเทศบาล
9	เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานครู(ช.ค.บ.)	จ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานครู (ช.ค.บ.) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2552	25,000	25,000	0	√	-	-	1 ต.ค. 67-31 ก.ย. 68	กองคลัง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณบาท	เบิกจ่ายบาท	คงเหลือบาท	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
10	เงินบำรุงสมาคมสันนิบาต	เงินบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย(สทท.)เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. 2555	80,000	80,000	0	√	-	-	1 เม.ย. 68-30 มิ.ย. 68	สำนักปลัดเทศบาล
11	เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู	เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู(ช.ค.บ.)เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2562	95,100	79,224	15,876	√	-	-	1 ต.ค. 67-31 ก.ย. 68	กองคลัง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณบาท	เบิกจ่ายบาท	คงเหลือบาท	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
12	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ของข้าราชการ	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.ท.บ.) โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ไม่รวมเงินรายได้จากธนบัตรเงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ เงินที่จ่ายขาดจากเงินสะสม และเงินอุดหนุน	1,580,500	1,580,500	0	√	-	-	1 ต.ค. 67-31 ก.ย. 68	กองคลัง
13	เงินกองทุนสวัสดิการชุมชน	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ยึดหลักการประชาชนออม 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ส่วน และรัฐบาลสมทบ 1 ส่วน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบพทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 5 หน้า 78	100,000	100,000	0	√	-	-	1 ต.ค. 67-30 พ.ย. 67	กองสวัสดิการฯ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณบาท	เบิกจ่ายบาท	คงเหลือบาท	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
14	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นชื่อบัญชี "ระบบประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาล	360,000	360,000	0	√	-	-	1 ต.ค. 67-31 ธ.ค. 67	กองสาธารณสุขฯ
15	ค่าชำระหนี้เงินกู้	ชำระหนี้เงินต้นให้กับกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2,248,500	2,033,344.37	1,215,156	√	-	-	1 ต.ค. 67-31 ก.ย. 68	กองคลัง
16	ค่าชำระดอกเบี้ย	ชำระหนี้ดอกเบี้ยให้กับกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	489,600	489,600	0	√	-	-	1 ต.ค. 67-31 ก.ย. 68	กองคลัง

กลยุทธ์ที่ 3 การสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณบาท	เบิกจ่ายบาท	คงเหลือบาท	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	การดำเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในเขตพื้นที่ตำบลขามเรียง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 4 หน้าที่ 82	100,000	100,000	0	√	-	-	1 ม.ค. 68-30 เม.ย.68	สำนักปลัดเทศบาล
2	อบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้สูงอายุและพัฒนาคุณภาพชีวิต	จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลตำบลขามเรียง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 2 หน้าที่ 80	50,000	50,000	0	√	-	-	1 พ.ค. 68-31 ส.ค. 68	กองสวัสดิการฯ

กลยุทธ์ที่ 3 การสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

แผนงาน ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ บาท	เบิกจ่ายบาท	คงเหลือบาท	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการของดีบ้านฉัน	จัดกิจกรรมแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ ชุมชนของตำบลขามเรียง เป็นไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 1 หน้า 83	60,000	60,000	0	√	-	-	1 ม.ค. 68- 31 ม.ค. 68	กอง สวัสดิการฯ
2	ครอบครัวอบอุ่นเพิ่มพูน ศักยภาพความเข้มแข็ง ของชุมชน	จัดอบรมให้ความรู้เพื่อส่งเสริมความ สัมพันธ์ของสถาบันครอบครัวให้มี สุขภาพกายสุขภาพใจที่ดี เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 8 หน้า 85	20,000	-	20000	-	-	√	1 ม.ค. 68- 30 เม.ย. 68	กอง สวัสดิการฯ
3	ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ	จัดอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ เกี่ยวกับการประกอบอาชีพตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชน 2566 -2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 5 หน้า 84	20,000	20,000	0	√	-	-	1 ม.ค. 68- 28 ก.พ. 68	กอง สวัสดิการฯ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณบาท	เบิกจ่ายบาท	คงเหลือบาท	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
4	ส่งเสริมกลุ่มอาชีพผ้าทอมือ	เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผ้าทอมือและพัฒนาศักยภาพของกลุ่มอาชีพทอมือในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลขามเรียง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 5 หน้า 84	20,000	-	20000	-	-	√	1 มี.ค. 68- 28 ก.พ. 68	กอง สวัสดิการฯ
5	โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว	จัดอบรมให้ความรู้ในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ให้กับประชาชน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 6 หน้า 85	20,000	-	20000	-	-	√	1 มี.ค. 68- 31 มี.ค. 68	กอง สวัสดิการฯ

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมประชาธิปไตย และกระบวนการประชาสังคมโดยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  
แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณบาท	เบิกจ่ายบาท	คงเหลือบาท	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	ใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามกฎหมายกำหนด รวมทั้งประชาสัมพันธ์และรณรงค์ และให้ข้อมูลข่าวสารแก่พนักงานเทศบาล เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 1 หน้า 89	200,000	200,000	0	√	-	-	1 พ.ย. 67-31 ก.ย.68	สำนักปลัดเทศบาล
2	คลินิกกฎหมายเทศบาลตำบลขามเรียง	เพื่อให้บริการประชาชนได้รับคำปรึกษาด้านกฎหมาย ส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 2 หน้า 90	10,000	9,985	15	√	-	-	1 มี.ค. 68-31 ส.ค. 68	สำนักปลัดเทศบาล

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณบาท	เบิกจ่ายบาท	คงเหลือบาท	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
3	เทศบาลเคลื่อนที่	เพื่อออกให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลขามเรียง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 4 หน้า 93	20,000	-	20000	-	-	√	1 ม.ค. 68- 31 ก.ย. 68	สำนัก ปลัดเทศบาล

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมประชาธิปไตย และกระบวนการประชาสังคมโดยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  
แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานสถิติและวิชาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณบาท	เบิกจ่ายบาท	คงเหลือบาท	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการจัดทำแผนดำเนินงานประจำปี	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการจัดทำแผนดำเนินงานประจำปีเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 2 หน้า 90	864,000	796,300	67,700	√	-	-	1 ต.ค. 68-31 ต.ค. 68	สำนักปลัดเทศบาล
2	โครงการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม ตามโครงการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 4 หน้า 100	10,000	536,100	3,900	√	-	-	1 พ.ย. 68-30 พ.ย.68	สำนักปลัดเทศบาล
3	จัดทำ/ปรับปรุง/เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการจัดทำ/ปรับปรุง/เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.	30,000	-	30000	-	-	√	1 ก.พ. 68-30 เม.ย. 68	สำนักปลัดเทศบาล

กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณบาท	เบิกจ่ายบาท	คงเหลือบาท	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการลดปัญหาปริมาณขยะในชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลขามเรียง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 1 หน้า 99	864,000	796,300	67,700	√	-	-	1 พ.ย.68-30 พ.ย.68	สำนักปลัดเทศบาล
2	สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	ดำเนินการจัดซื้อวัคซีนเพื่อใช้ในการฉีดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ตำบลขามเรียง เป็นไปตามแผนและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 1 หน้า 99	56,700	536,100	3,900	√	-	-	1 มี.ค. 68 31 มี.ค. 68	สำนักปลัดเทศบาล

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณบาท	เบิกจ่ายบาท	คงเหลือบาท	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
3	สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ดำเนินการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 5 หน้า 129	11,400	11,247	153	√	-	-	1 มี.ค. 68-31 มี.ค. 68	สำนักปลัดเทศบาล

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมประชาธิปไตย และกระบวนการประชาสังคมโดยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  
แผนงาน รักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณบาท	เบิกจ่ายบาท	คงเหลือบาท	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการแก้ไขปัญหประชากรแฝงในเขตเทศบาลตำบลขามเรียง	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการแก้ไขปัญหาประชากรแฝงในเขตเทศบาลตำบลขามเรียงเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 1 หน้า 96	20,000	-	20000	-	-	√	1 มิ.ย. 68-31 ส.ค. 68	สำนักปลัดเทศบาล
2	จัดระเบียบหาบเร่แผงลอยในเขตเทศบาลตำบลขามเรียง	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยในเขตเทศบาลตำบลขามเรียงเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 6 หน้า 107	10,000	9,946	54	√	-	-	1 ธ.ค. 68-31 มี.ค. 68	สำนักปลัดเทศบาล
3	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรเี่ยววายหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยและผู้ประสบภัยพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 4 หน้า 106	100,000	21,516	78,484	√	-	-	1 ต.ค. 67-30 ก.ย.68	สำนักปลัดเทศบาล

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณบาท	เบิกจ่ายบาท	คงเหลือบาท	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
4	ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 3 หน้า 105	20,000	-	20000	-	-	√	1 พ.ค. 68- 1 มิ.ย. 68-	สำนัก ปลัดเทศบาล
5	ประชาชนรัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านมั่นคงปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัย (ชุมชนเข้มแข็ง)	ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมประชาชนรัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านมั่นคงปลอดภัย ปลอดภัยปลอดภัย เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 7 หน้า 107	30,000	29,992	8	√	-	-	1 พ.ค. 68- 1 มิ.ย. 68-	สำนัก ปลัดเทศบาล
6	อบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและซ้อมระงับอัคคีภัย	ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและซ้อมระงับอัคคีภัยเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 2 หน้า 105	10,000	-	10000	-	-	√	1 พ.ค. 68- 31 ก.ค. 68	สำนัก ปลัดเทศบาล

กลยุทธ์ที่ 7 การจัดหาและพัฒนารายได้

แผนงาน บริหารงานคลัง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณบาท	เบิกจ่ายบาท	คงเหลือบาท	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเขตเทศบาลให้ได้มาตรฐานเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 2 หน้า 112	100,000	100,000	0	√	-	-	1 ต.ค. 68-31 ธ.ค. 68	สำนักปลัดเทศบาล
2	โครงการให้บริการชำระภาษีนอกสถานที่	เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการชำระภาษีนอกสถานที่เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 1 หน้า 122	10,000	-	10000	-	-	√	1 มี.ค. 68-31 ก.ค. 68	กองคลัง

กลยุทธ์ที่ 9 ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันควบคุมโรคอย่างทั่วถึงและมีมาตรฐาน

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณบาท	เบิกจ่ายบาท	คงเหลือบาท	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	อุดหนุนองค์กรประชาชนบ้านขามเรียง หมู่ที่ 1	อุดหนุนตามโครงการพระราชดำริห์ด้านสาธารณสุขมูลฐาน ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านขามเรียง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 8 หน้า 131	20,000	20,000	0	√	-	-	1 ก.ค. 68-30 ก.ย.68	กองสาธารณสุขฯ
2	อุดหนุนองค์กรประชาชนบ้านโนนแสง หมู่ที่ 2	อุดหนุนตามโครงการพระราชดำริห์ด้านสาธารณสุขมูลฐาน ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านโนนแสง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 9 หน้า 131	20,000	20,000	0	√	-	-	1 ก.ค. 68-30 ก.ย.68	กองสาธารณสุขฯ
3	อุดหนุนองค์กรประชาชนบ้านเขียบ หมู่ที่ 3	อุดหนุนตามโครงการพระราชดำริห์ด้านสาธารณสุขมูลฐาน ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 3 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 10 หน้า 132	20,000	20,000	0	√	-	-	1 ก.ค. 68-30 ก.ย.68	กองสาธารณสุขฯ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณบาท	เบิกจ่ายบาท	คงเหลือบาท	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
4	อุดหนุนองค์กรประชาชน บ้านหนองแซ่ หมู่ที่ 4	อุดหนุนตามโครงการพระราชดำริห์ ด้านสาธารณสุขมูลฐาน ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านหนองแซ่ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 11 หน้า 132	20,000	20,000	0	√	-	-	1 ก.ค. 68-30 ก.ย.68	กองสาธารณสุขฯ
5	อุดหนุนองค์กรประชาชน บ้านมะกอก หมู่ที่ 5	อุดหนุนตามโครงการพระราชดำริห์ ด้านสาธารณสุขมูลฐาน ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านมะกอก เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 12 หน้า 133	20,000	20,000	0	√	-	-	1 ก.ค. 68-30 ก.ย.68	กองสาธารณสุขฯ
6	อุดหนุนองค์กรประชาชน บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 6	อุดหนุนตามโครงการพระราชดำริห์ ด้านสาธารณสุขมูลฐาน ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านห้วยชัน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 13 หน้า 134	20,000	20,000	0	√	-	-	1 ก.ค. 68-30 ก.ย.68	กองสาธารณสุขฯ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณบาท	เบิกจ่ายบาท	คงเหลือบาท	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
7	อุดหนุนองค์กรประชาชน บ้านดอนนา หมู่ที่ 7	อุดหนุนตามโครงการพระราชดำริห์ ด้านสาธารณสุขมูลฐาน ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านดอนนา เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 14 หน้า 134	20,000	20,000	0	√	-	-	1 ก.ค. 68-30 ก.ย.68	กองสาธารณสุขฯ
8	อุดหนุนองค์กรประชาชน บ้านดอนหนอง หมู่ที่ 8	อุดหนุนตามโครงการพระราชดำริห์ ด้านสาธารณสุขมูลฐาน ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านดอนหนอง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 15 หน้า 135	20,000	20,000	0	√	-	-	1 ก.ค. 68-30 ก.ย.68	กองสาธารณสุขฯ
9	อุดหนุนองค์กรประชาชน บ้านหนองขาม หมู่ที่ 9	อุดหนุนตามโครงการพระราชดำริห์ ด้านสาธารณสุขมูลฐาน ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านหนองขาม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 16 หน้า 135	20,000	20,000	0	√	-	-	1 ก.ค. 68-30 ก.ย.68	กองสาธารณสุขฯ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณบาท	เบิกจ่ายบาท	คงเหลือบาท	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
10	อุดหนุนองค์กรประชาชน บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 10	อุดหนุนตามโครงการพระราชดำริห์ ด้านสาธารณสุขมูลฐาน ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 10 บ้านหัวหนอง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 17 หน้า 135	20,000	20,000	0	√	-	-	1 ก.ค. 68-30 ก.ย.68	กองสาธารณสุขฯ
11	อุดหนุนองค์กรประชาชน บ้านกุดหัวช้าง หมู่ที่ 11	อุดหนุนตามโครงการพระราชดำริห์ ด้านสาธารณสุขมูลฐาน ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 11 บ้านกุดหัวช้าง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 18 หน้า 136	20,000	20,000	0	√	-	-	1 ก.ค. 68-30 ก.ย.68	กองสาธารณสุขฯ
12	อุดหนุนองค์กรประชาชน บ้านมะกอก หมู่ที่ 12	อุดหนุนตามโครงการพระราชดำริห์ ด้านสาธารณสุขมูลฐาน ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 12 บ้านมะกอก เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 19 หน้า 136	20,000	20,000	0	√	-	-	1 ก.ค. 68-30 ก.ย.68	กองสาธารณสุขฯ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณบาท	เบิกจ่ายบาท	คงเหลือบาท	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
13	อุดหนุนองค์กรประชาชน บ้านดอนมัน หมู่ที่ 13	อุดหนุนตามโครงการพระราชดำริห์ ด้านสาธารณสุขมูลฐาน ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 13 บ้านดอนมัน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 20 หน้า 137	20,000	20,000	0	√	-	-	1 ก.ค. 68-30 ก.ย.68	กองสาธารณสุขฯ
14	อุดหนุนองค์กรประชาชน บ้านโขงกุดเวียน หมู่ที่ 14	อุดหนุนตามโครงการพระราชดำริห์ ด้านสาธารณสุขมูลฐาน ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 14 บ้านโขงกุดเวียนเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 21 หน้า 138	20,000	20,000	0	√	-	-	1 ก.ค. 68-30 ก.ย.68	กองสาธารณสุขฯ
15	อุดหนุนองค์กรประชาชน บ้านขามเรียง หมู่ที่ 15	อุดหนุนตามโครงการพระราชดำริห์ ด้านสาธารณสุขมูลฐาน ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 15 บ้านขามเรียง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 22 หน้า 139	20,000	20,000	0	√	-	-	1 ก.ค. 68-30 ก.ย.68	กองสาธารณสุขฯ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณบาท	เบิกจ่ายบาท	คงเหลือบาท	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
16	อุดหนุนองค์กรประชาชน บ้านดอนหนอง หมู่ที่ 16	อุดหนุนตามโครงการพระราชดำริห์ ด้านสาธารณสุขมูลฐาน ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 16 บ้านดอนหนอง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 23 หน้า 140	20,000	20,000	0	√	-	-	1 ก.ค. 68-30 ก.ย.68	กองสาธารณสุขฯ
17	อุดหนุนองค์กรประชาชน บ้านเขียบ หมู่ที่ 17	อุดหนุนตามโครงการพระราชดำริห์ ด้านสาธารณสุขมูลฐาน ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 17 บ้านเขียบ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 24 หน้า 140	20,000	20,000	0	√	-	-	1 ก.ค. 68-30 ก.ย.68	กองสาธารณสุขฯ
18	อุดหนุนองค์กรประชาชน บ้านมะกอก หมู่ที่ 18	อุดหนุนตามโครงการพระราชดำริห์ ด้านสาธารณสุขมูลฐาน ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 18 บ้านมะกอก เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 25 หน้า 140	20,000	20,000	0	√	-	-	1 ก.ค. 68-30 ก.ย.68	กองสาธารณสุขฯ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณบาท	เบิกจ่ายบาท	คงเหลือบาท	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
19	อุดหนุนองค์กรประชาชน บ้านมะกอก หมู่ที่ 19	อุดหนุนตามโครงการพระราชดำริห์ ด้านสาธารณสุขมูลฐาน ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 19 บ้านมะกอก เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 26 หน้า 140	20,000	20,000	0	√	-	-	1 ก.ค. 68-30 ก.ย.68	กองสาธารณสุขฯ
20	อุดหนุนองค์กรประชาชน บ้านขามเรียง หมู่ที่ 20	อุดหนุนตามโครงการพระราชดำริห์ ด้านสาธารณสุขมูลฐาน ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 20 บ้านขามเรียงเป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 26 หน้า 140	20,000	20,000	0	√	-	-	1 ก.ค. 68-30 ก.ย.68	กองสาธารณสุขฯ
21	อุดหนุนองค์กรประชาชน บ้านหนองแซ่ หมู่ที่ 21	อุดหนุนตามโครงการพระราชดำริห์ ด้านสาธารณสุขมูลฐาน ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 21 บ้านหนองแซ่ เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 26 หน้า 140	20,000	20,000	0	√	-	-	1 ก.ค. 68-30 ก.ย.68	กองสาธารณสุขฯ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณบาท	เบิกจ่ายบาท	คงเหลือบาท	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
22	อุดหนุนองค์กรประชาชน บ้านเขียบ หมู่ที่ 22	อุดหนุนตามโครงการพระราชดำริห์ ด้านสาธารณสุขมูลฐาน ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 22 บ้านเขียบ เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 26 หน้า 140	20,000	20,000	0	√	-	-	1 ก.ค. 68-30 ก.ย.68	กองสาธารณสุข
23	อุดหนุนองค์กรประชาชน บ้านมะกอก หมู่ที่ 23	อุดหนุนตามโครงการพระราชดำริห์ ด้านสาธารณสุขมูลฐาน ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 23 บ้านมะกอก เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 26 หน้า 140	20,000	20,000	0	√	-	-	1 ก.ค. 68-30 ก.ย.68	กองสาธารณสุข

กลยุทธ์ที่ 10 ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณบาท	เบิกจ่ายบาท	คงเหลือบาท	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตำบลขามเรียง ราชดำริโดยเทศบาลตำบลขามเรียง	เพื่อดำเนินงานปกป้องทรัพยากรท้องถิ่น สำรวจ เก็บรวบรวม ทรัพยากรท้องถิ่น และสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อจัดทำฐานข้อมูลซึ่งมีทั้งทรัพยากรกายภาพทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ตำบลขามเรียง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 2 หน้า 90	10,000	-	10000	-	-	√	1 มี.ค. 68-31 ส.ค. 68	สำนักปลัดเทศบาล

กลยุทธ์ที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อ/ทางระบายน้ำ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณบาท	เบิกจ่ายบาท	คงเหลือบาท	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเขียบ หมู่ที่ 3	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง โนนกอกมุงสู่ถนนสายบ้านมะกอก-บ้านขามเรียง บ้านเขียบหมู่ที่ 3 ขนาดความกว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 124 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 496 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ทบทวน	864,000	796,300	67,700	√	-	-	1 ม.ค. 68-31 มี.ค. 68	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณบาท	เบิกจ่ายบาท	คงเหลือบาท	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุดหัวช้าง หมู่ที่ 11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้าน ผญบ.นายคำภู ถึงข้างวัดกุดหัวช้าง บ้านกุดหัวช้าง หมู่ที่ 11 ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 73 เมตร หนา 0.10 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 365 ตารางเมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 9 หน้า 150	189,717	186,000	3,717	√	-	-	1 ม.ค. 68- 31 มี.ค. 68	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณบาท	เบิกจ่ายบาท	คงเหลือบาท	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขามเรียง หมู่ที่ 15	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอยบ้านนางศรีัญญา ถึงสวนของนายทวี บ้านขามเรียง หมู่ที่ 15 ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 11 หน้า 151	123,516	121,000	2,516	√	-	-	1 เม.ย. 68-30 มิ.ย. 68	กองช่าง
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเขียบ หมู่ที่ 17	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอยบ้านนางลำไผ่มุ่งสู่ถนนบ้านเขว้าใหญ่ บ้านเขียบหมู่ที่ 17 ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 146 เมตร หนา 0.15 หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 730 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 12 หน้า 152	474,361	464,000	10,361	√	-	-	1 เม.ย. 68-30 มิ.ย. 68	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณบาท	เบิกจ่ายบาท	คงเหลือบาท	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขามเรียง หมู่ที่ 20	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอยหอยพักสมพิศ ถึงหอยพักสุข ประเสริฐ ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 97 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 388 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นไปตามตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 13 หน้า 153	260,890	253,000	7,890	√	-	-	1 เม.ย. 68-30 มิ.ย. 68	กองช่าง
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแซ่ หมู่ที่ 21	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลังวัด ถึงสามแยกมุ่งสู่ถนนบ้านขามเรียง – บ้านมะกอก บ้านหนองแซ่ หมู่ที่ 21 ขนาดความกว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 17 หน้า 156	199,052	195,000	4,052	√	-	-	1 มี.ค. 68-31 พ.ค. 68	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณบาท	เบิกจ่ายบาท	คงเหลือบาท	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
7	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตในถนนแบบรางวี บ้านโนนแสง หมู่ที่ 2	ก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนนแบบรางวี สายทางหน้าวัดถึงถนนหน้าหมู่บ้านโนนแสงหมู่ที่ 2 วางท่อคอนกรีตขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร จำนวน 115 ท่อน บ่อพัก คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80x1.00 เมตร จำนวน 12 บ่อ คสล. แบบรางวีกว้าง 0.80 เมตรยาว 115 เมตร หนา 0.15เมตร ความยาวรวม 127 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 18 หน้า 156	231,643	-	231,643	-	√	-	1 ม.ค. 68-31 มี.ค. 68	กองช่าง
8	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตในถนนแบบรางวี บ้านดอนหนอง หมู่ที่ 8	ก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนนแบบรางวี สายทางบ้านพ้อหลี - บ้านพ้อทองใส ถึงบ้านพ้อสวาท บ้านดอนหนอง หมู่ที่ 8 วางท่อคอนกรีต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร จำนวน 77 ท่อน บ่อพัก คสล. กว้าง 0.80x1.00 เมตร จำนวน 8 บ่อ	157,750	-	157,750	-	√	-	1 ม.ค. 68-31 มี.ค. 68	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณบาท	เบิกจ่ายบาท	คงเหลือบาท	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตในถนนแบบรางวี บ้านดอนหนอง หมู่ที่ 8 (ต่อ)	คสล. แบบรางวี กว้าง 0.80 เมตร ยาว 77 เมตร หนา 0.15 เมตรความยาวรวม 85 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ทบพวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 19 หน้า 158								
9	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตในถนนแบบรางวี บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 10	ก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนนแบบรางวี สายทางบ้านนางกฤษดา ถึงบ้านนายอนันต์บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 10 วางท่อคอนกรีตขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40x 1.00 เมตรจำนวน 158 ท่อน และวางท่อคสล.ชั้น3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40x 1.00 เมตรจำนวน 10 ท่อน บ่อพัก คสล. กว้าง 0.80x1.00 เมตร จำนวน 19 บ่อ คสล.แบบรางวี กว้าง 0.80 เมตร ยาว 158 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาวรวม 187 เมตรพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นไปตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) ทบพวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 21 หน้า160	351,374	-	351,374	-	√	-	1 ม.ค. 68- 31 มี.ค. 68	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณบาท	เบิกจ่ายบาท	คงเหลือบาท	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
10	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตในถนน แบบรางวี บ้านดอนหนอง หมู่ที่ 16	ก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนนแบบรางวี สายทางหน้าวัดศรีสุขถึงบ้านแม่สม บ้านดอนหนองหมู่ที่ 16 วางท่อคอนกรีต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร จำนวน 130 ท่อน และวางท่อคสล.ชั้น3ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40x1.00 จำนวน 5 ท่อน บ่อพัก คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80x1.00 เมตร จำนวน 15 บ่อ คสล. แบบรางวี กว้าง 1.00 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือความยาวรวม 150 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 22 หน้า 161	295,310	-	295,310	-	√	-	1 ก.พ. 68-30 เม.ย. 68	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณบาท	เบิกจ่ายบาท	คงเหลือบาท	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
11	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตในถนนแบบรางวีบ้านขามเรียง หมู่ที่ 20	ก่อสร้างท่อระบายน้ำในถนนแบบรางวีสายทางซอยบ้านนายธีระพงษ์ ภูณโธงบ้านขามเรียงหมู่ที่ 20 วางท่อคอนกรีตขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร จำนวน 100 ท่อน บ่อพัก คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80x1.00 เมตร จำนวน 10 บ่อ คสล.แบบรางวีกว้าง 0.80 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือความยาวรวม 110 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 23 หน้า 162	199,843	-	199,843	-	√	-	1 ม.ค. 68-31 มี.ค. 68	กองช่าง
12	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีต บ้านมะกอก หมู่ที่ 23	ก่อสร้างท่อระบายน้ำสายทางถนน อบจ. ถึงหนองเทา บ้านมะกอก หมู่ที่ 18 วางท่อคอนกรีตขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60x1.00 เมตร จำนวน 376 ท่อน บ่อพัก คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 42 บ่อ ถนนดินลูกรังกว้าง 3.00 เมตรยาว 334 เมตร	970,566	-	970,566	-	√	-	1 ก.พ. 68-31 เม.ย.68	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณบาท	เบิกจ่ายบาท	คงเหลือบาท	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีต บ้านมะกอก หมู่ที่ 23 (ต่อ)	หนา 0.10 เมตรหรือความยาวรวม 418 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 23								
13	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีต บ้านเขียบ หมู่ที่ 17	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตสายทาง บ้านนางละมัย บำรุง ถึงท้ายหมู่บ้าน (ถนนมุ่งสู่ว้านเขวา)บ้านเขียบ หมู่ที่ 17 บ่อพัก คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร จำนวน 207 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.80x1.00 เมตร จำนวน 23 บ่อ ความยาวรวม 230 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 27 หน้า 167	335,479	-	335,479	-	√	-	12 ม.ค. 68-30 เม.ย. 68	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ 2 การขยายเขตไฟฟ้าและประปา ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงาน เคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณบาท	เบิกจ่ายบาท	คงเหลือบาท	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	ขยายเขตวางท่อประปาเข้าหมู่บ้านบ้านดอนหนองหมูที่ 8	ขยายเขตวางท่อประปาเข้าหมู่บ้านบ้านดอนหนองเพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคและบริโภคที่เพียงพอเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 7 หน้า 172	864,000	796,300	67,700	√	-	-	1 ม.ค. 68-31 มี.ค. 68	กองช่าง
2	ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะบ้านโนนไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะบ้านเขียบ	ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะบ้านโนนแสง เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะบ้านเขียบ เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงได้รับสะดวกในการสัญจรไปมา เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567	187,590	187,580.16	10	√	-	-	1 พ.ย. 67-31 ม.ค. 68	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร

กลยุทธ์ 1 เสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณบาท	เบิกจ่ายบาท	คงเหลือบาท	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	สำรวจความพึงพอใจของรับบริการ	จ้างมหาวิทยาลัยในการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการของเทศบาลตำบลขามเรียงด้านการบริการสาธารณะ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 3 หน้า 176	864,000	796,300	67,700	√	-	-	1 ธ.ค. 68- 30 ก.ย. 68	สำนัก ปลัดเทศบาล
2	อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนอำเภอกันทรวิชัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 5 หน้าที่ 177	20,000	-	20,000	√	-	-	1 ม.ค. 68 30 ก.ย. 68	สำนัก ปลัดเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร

กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ บูรณาการงานขององค์กร ปรับปรุงพัฒนาองค์กร และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณบาท	เบิกจ่ายบาท	คงเหลือบาท	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	ปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลตำบลขามเรียง	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลตำบลขามเรียงและสถานที่สาธารณะประโยชน์ให้ดูสวยงามและร่มรื่นเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 3 หน้าที่ 145	65,600	65,600	0	√	-	-	1 ธ.ค. 67-30 ก.ย. 68	สำนักปลัดเทศบาล
2	ฝึกอบรมและทัศนศึกษาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพและการรักษาวินัย เพื่อพัฒนาบุคลากรนำไปสู่การปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลขามเรียง	ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเพิ่มศักยภาพและแนวคิดในการพัฒนาเทศบาลตำบลขามเรียงเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2567)ทบทวน ครั้งที่ 1/ลำดับที่ 2 หน้าที่ 174	50,000	50,000	0	√	-	-	1 ม.ค. 68-30 ก.ย. 68	สำนักปลัดเทศบาล

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณบาท	เบิกจ่ายบาท	คงเหลือบาท	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
3	โครงการอบรมคุณธรรม การรักษาวินัย เพื่อพัฒนา บุคลากรนำไปสู่การปฏิบัติ งานของเทศบาลตำบล ขามเรียง	จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมและเสริม เทศบาลตำบลขามเรียงเพื่อสร้าง จิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานเป็นไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2567)ทบทวน ครั้งที่ 1/ลำดับที่ 2 หน้า 174	30,000	30,000	0	√	-	-	1 ม.ค. 68-	สำนักปลัด
4	จ้างเหมาคนงานทำความสะอาด	จ้างเหมาคนงานทำความสะอาด เพื่อ ปฏิบัติหน้าที่ในการทำความสะอาด อาคารสำนักงาน ห้องน้ำ ห้องประชุม จำนวน 2 ราย ระยะเวลา 12 เดือน	216,000	216,000	0	√	-	-	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	สำนัก ปลัดเทศบาล
5	จ้างเหมาคนงานปฏิบัติงาน ด้านประชาสัมพันธ์	จ้างเหมาคนงานปฏิบัติงานด้าน ประชาสัมพันธ์ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ใน การดำเนินการประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับการดำเนิน งานขององค์กร	120,000	120,000	0	√	-	-	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	สำนัก ปลัดเทศบาล
6	จ้างเหมาคนงานปฏิบัติ งานธุรการ	จ้างเหมาคนงานปฏิบัติงานธุรการเพื่อปฏิบัติ หน้าที่งานธุรการเกี่ยวกับการรับส่ง หนังสือ การบันทึกข้อมูล การเก็บรักษา หนังสือของทางราชการ	240,000	120,000	120,000	√	-	-	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	สำนัก ปลัดเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร

กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ บูรณาการงานขององค์กร ปรับปรุงพัฒนาองค์กร และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย

แผนงานบริหารงานคลัง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณบาท	เบิกจ่ายบาท	คงเหลือบาท	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการหรือพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลสามเรียง	30,000	-	30,000	-	-	√	1 ม.ค. 68-31 ม.ค. 68	กองคลัง
2	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานพัฒนารายได้	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานพัฒนารายได้เพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบการวางดินและสิ่งปลูกสร้างพร้อมป้ายร้านค้า กิจการต่างๆ จำนวน 2 ราย ระยะเวลา 12 เดือน	216,000	-	216,000	√	-	-	1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 68	กองคลัง
3	สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเกี่ยวกับภาษี	จ้างเหมาบริการพนักงานสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเกี่ยวกับภาษีป้ายดินและสิ่งปลูกสร้างพร้อมป้ายร้านค้า กิจการต่างๆ จำนวน 2 ราย ระยะเวลา 12 เดือน	216,000	199,500	16,500	√	-	-	1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 68	กองคลัง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณบาท	เบิกจ่ายบาท	คงเหลือบาท	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
4	จ้างเหมาพนักงานจ้างช่วยปฏิบัติงานธุรการ	1 จ้างเหมาพนักงานจ้างช่วยปฏิบัติงานธุรการ ด้านเอกสารฝ่ายพัฒนารายได้ จำนวน 1 ราย 2 จ้างเหมาพนักงานจ้างช่วยปฏิบัติงานธุรการ งานเอกสารทั่วไปงานการเงินงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 ราย 3 จ้างเหมาพนักงานจ้างช่วยปฏิบัติงานธุรการ ด้านพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 ราย	360,000	360,000	0	√	-	-	1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 68	กองคลัง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร

กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ บูรณาการงานขององค์กร ปรับปรุงพัฒนาองค์กร และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณบาท	เบิกจ่ายบาท	คงเหลือบาท	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	จ้างเหมาคนงานขับรถดินตะขาบ	จ้างเหมาบริการคนขับรถดินตะขาบ จำนวน 1 ราย ระยะเวลา 12 เดือน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 3 หน้า 98	180,000	180,000		√			1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 68	สำนักปลัดเทศบาล
2	จ้างเหมาบริการคนงานปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จ้างเหมาบริการคนงานปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 4 ราย ระยะเวลา 12 เดือน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 4 หน้า 98	432,000	432,000		√			1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 68	สำนักปลัดเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร

กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ บูรณาการงานขององค์กร ปรับปรุงพัฒนาองค์กร และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณบาท	เบิกจ่ายบาท	คงเหลือบาท	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปเพื่อเพื่อปฏิบัติงานด้านเอกสารทั่วไป และงานเอกสารต่างภายในกอง	864,000	796,300	67,700	√			1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 68	กองสาธารณสุขฯ
2	จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเพื่อปฏิบัติหน้าที่การสำรวจผู้ประกอบการต่างๆ	216,000	208,000	8,000	√			1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 68	กองสาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร

กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ บูรณาการงานขององค์กร ปรับปรุงพัฒนาองค์กร และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย

แผนงานเคหะละชุมชน งานกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณบาท	เบิกจ่ายบาท	คงเหลือบาท	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย	จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยเพื่อลดปัญหาขยะตกค้างเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 3 หน้า 125	864,000	796,300	67,700	√			1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 68	กองสาธารณสุขฯ
2	จ้างเหมาคนงานกวาดถนน	จ้างเหมาคนงานกวาดถนนเพื่อลดปัญหาขยะตกค้างในชุมชน จำนวน 5 ราย ระยะเวลา 12 เดือน เป็นไปตามแผน 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 2 หน้า 125	540,000	536,100	3,900	√			1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 68	กองสาธารณสุขฯ

